

FICHE DE CONTROLE

A retourner impérativement à SOUCHIER-BOULLET afin de valider la fin des travaux

N° DE COMMANDE : **AR**..... CHANTIER :

N°AFFAIRE : **T**..... CONDUCTEUR RESPONSABLE DU SUIVI :

MATERIEL CONCERNE : RIDEAU METALLIQUE TYPE CURSTEEL T35

CONTROLES EFFECTUES LE :

- 1 . CONTROLE DU PASSAGE LIBRE
- 2 . CONTROLE DES APLOMBS
- 3 . CONTROLE DES JEUX DE FONCTIONNEMENT
- 4 . CONTROLE DES PALIERS DE L'ALIGNEMENT DU TABLIER
- 5 . CONTROLE DE LA MOTORISATION, CHAINE, PIGNONS
- 6 . CONTROLE DU SERRAGE DES QUINCAILLERIES
- 7 . CONTROLE DU FONCTIONNEMENT ET DE L'ETAT DE L'ENSEMBLE (Capotage et finition)
- 8 . CONTROLE DU SERRAGE ET DE LA FIXATION DE L'IRRIGATION
- 9 . CONTROLE DES CABLAGES ET DES CONNEXIONS
- 10 . CONTROLER LA PRESSION DU RESEAU ET SON FONCTIONNEMENT
- 11 . CONTROLER LE DECLENCHEMENT DE L'IRRIGATION
 - Pour les électrovannes : Ouvrir Rep 8 (Purge) et effectuer un déclenchement. L'eau doit s'écouler par la vanne de purge. Le système est fonctionnel. Réarmer le système en suivant la procédure.
 - Pour les vannes à commande hydraulique :
 - Ouvrir la vanne Rep.1 & 2 pour simuler une baisse de pression dans la ligne fusible.
 - L'eau doit s'écouler par la vanne de purge Rep.1. Réarmer le système en suivant la procédure.

CONFORMITE		
OUI	NON	Non Applicable

CARACTERISTIQUES DU D.A.S. (NF S 61.937 – 1 et -4) :

- 12 . CONTROLE DU TEMPS DE FERMETURE (<30 s pour 5m + 5sec par mètre supplémentaire)
- 13 . CONTROLE DE LA VITESSE DE FERMETURE SUR LES 2 DERNIERS METRES (0,2 m/s maxi)
- 14 . CONTROLE DE L'ARRET SUR OBSTACLE (15 DaN)
- 15 . CONTROLE DU REBOND EN FIN DE COURSE (5cm maxi)
- 16 . CONTROLE DU SYSTEME ANTI REARMEMENT

OUI	NON	Non Applicable

Monsieur..... Présent lors des essais de bon fonctionnement confirme que la pose est faite en bonne et due forme, et que le rideau métallique est en état de fonctionnement.

Date, cachet et signature du client

Signature du poseur

Ce matériel doit être entretenu et vérifié annuellement, si vous le souhaitez, Souchier-Boullet peut vous proposer un contrat de vérification.

Reserves :

.....

