

FICHE DE CONTROLE

A retourner impérativement à SOUCHIER-BOULLET afin de valider la fin des travaux

N° DE COMMANDE : **AR**..... CHANTIER :

N°AFFAIRE : **T**..... CONDUCTEUR RESPONSABLE DU SUIVI :

MATERIEL CONCERNE : RIDEAU METALLIQUE TYPE T34 V1.....

CONTROLES EFFECTUES LE :

- 1 . CONTROLE DU PASSAGE LIBRE
- 2 . CONTROLE DES APLOMBS
- 3 . CONTROLE DES JEUX DE FONCTIONNEMENT
- 4 . CONTROLE DES PALIERS DE L'ALIGNEMENT DU TABLIER
- 5 . CONTROLE DE LA MOTORISATION, CHAÎNE, PIGNONS
- 6 . CONTROLE DU SERRAGE DES QUINCAILLERIES
- 7 . CONTROLE DU FONCTIONNEMENT ET DE L'ÉTAT DE L'ENSEMBLE (Capotage et finition)
- 8 . CONTROLE DE LA POSITION DU CONVOYEUR
- 9 . CONTROLE DE L'ISOLATION DANS LE CONVOYEUR
- 10 . CONTROLE DES ÉLÉMENTS DES HABILLAGES LATÉRAUX
- 11 . CONTROLE DES CÂBLAGES ET DES CONNEXIONS

CONFORMITE		
OUI	NON	Non Applicable

CARACTERISTIQUES DU D.A.S. (NF S 61.937 – 1 et -4) :

- 12 . CONTROLE DU TEMPS DE FERMETURE (<30 m/s)
- 13 . CONTROLE DE LA VITESSE DE FERMETURE (0,2 m/s maxi)
- 14 . CONTROLE DU SYSTEME ANTI REARMEMENT
- 15 . CONTROLE DE L'ARRÊT SUR OBSTACLE (15 DaN et 5cm maxi)
- 16 . FERMETURE APRES DI OU COMMANDE MANUELLE
- 17 . CONTRÔLE DES CONTACTS DE POSITION

OUI	NON	Non Applicable

Monsieur..... Présent lors des essais de bon fonctionnement confirme que la pose est faite en bonne et due forme, et que le rideau métallique est en état de fonctionnement.

Date, cachet et signature du client

Signature du poseur

Ce matériel doit être entretenu et vérifié annuellement, si vous le souhaitez, Souchier-Boullet peut vous proposer un contrat de vérification.

Réserves :

.....

.....

.....