BOULLET
PORTES RÉSISTANT AU FEU

COVERSTEEL

T69-G

FICHE DE CONTROLE

A retourner impérativement à SOUCHIER-BOULLET afin de valider la fin des travaux

N° DE COMMANDE : **AR**…… CHANTIER : ……

N°AFFAIRE : **T**…… CONDUCTEUR RESPONSABLE DU SUIVI : …….

MATERIEL CONCERNE : PORTE A DEVESTISSEMENT VERTICAL TYPE ……

		CONFORMITE		
	CONTROLES EFFECTUES LE :…….	**OUI**	**NON**	**Non applicable**
1 .	CONTROLE DU PASSAGE LIBRE			
2 .	CONTROLE DES APLOMBS			
3 .	CONTROLE DES JEUX DE FONCTIONNEMENT			
4 .	CONTROLE DU SERRAGE DES QUINCAILLERIES			
5 .	CONTROLE DU SERRAGE DES SERRES CÂBLE			
6 .	CONTROLE DU FONCTIONNEMENT DE L'ENSEMBLE			

	CAS DES PORTES D.A.S. (NF S 61.937 – 1 et 4):	**OUI**	**NON**	**Non applicable**
7 .	CONTROLE DES CABLAGES ET DES CONNEXIONS			
8 .	CONTROLE DU TEMPS DE FERMETURE (< 30s sec maxi)			
9 .	CONTROLE DE LA FORCE D'ARRET A LA FERMETURE (< 15 daN)			
10 .	CONTROLE DE LA FORCE DE DECLENCHEMENT MANUEL (entre 10 et 15* daN)			
11 .	CONTROLE DU SYSTEME ANTI REARMEMENT			
12 .	CONTROLE DU RALENTISSEMENT (0.2 m/sec)			
13 .	CONTROLE DU REBOND FINAL (< 50mm)			
14	CONTROLE DU DISPOSITF DE CONTRÔLE DE POSITION (si présent)			

**** Pour une commande à rupture de courant, si l'effort est supérieur à 15 daN prévoir l'installation d'un organe de déclenchement clairement identifié et situé à proximité de la porte et à une hauteur maximum de 1.3 m***

Monsieur……. présent lors des essais de bon fonctionnement confirme que la pose est faite en bonne et due forme, et que la porte à dévêtissement vertical est en état de fonctionnement.

Date, cachet et signature du client	Signature du poseur

Ce matériel doit être entretenu et vérifié annuellement, si vous le souhaitez, Souchier-Boullet peut vous proposer un contrat de vérification.

Réserves :
……
……
……