FICHE DE CONTROLE

A retourner impérativement à SOUCHIER-BOULLET afin de valider la fin des travaux

N° DE COMMANDE : **AR.....** CHANTIER : .....

N°AFFAIRE : **T.....** CONDUCTEUR RESPONSABLE DU SUIVI : .....

MATERIEL CONCERNE : PORTE COULISSANTE TYPE .....

	CONFORMITE		
CONTROLES EFFECTUES LE :.....	**OUI**	**NON**	**Non applicable**
1 . CONTROLE DU PASSAGE LIBRE			
2 . CONTROLE DES APLOMBS			
3 . CONTROLE DES JEUX DE FONCTIONNEMENT			
4 . CONTROLE DU SERRAGE DES QUINCAILLERIES			
5 . CONTROLE DU FONCTIONNEMENT DE L'ENSEMBLE			

CAS DES PORTES D.A.S. (NF S 61.937 – 1 et 3):	**OUI**	**NON**	**Non applicable**
6 . CONTROLE DES CABLAGES ET DES CONNEXIONS			
7 . CONTROLE DE LA VITESSE DE FERMETURE (< 0.3 m/s)			
8 . CONTROLE DE LA FORCE D'OPPOSITION A LA FERMETURE (< 15 DaN)			
9 . CONTROLE DE LA FORCE DE DECLENCHEMENT MANUEL (entre 10 et 15 DaN)			
10 . CONTROLE DU SYSTEME ANTI REARMEMENT			
11 . CONTROLE DU REBOND EN FIN DE COURSE (5cm maxi)			
12 . CONTROLE DU CONTACT DE POSITION			

Monsieur..... Présent lors des essais de bon fonctionnement confirme que la pose est faite en bonne et due forme, et que la porte coulissante est en état de fonctionnement.

Date, cachet et signature du client	Signature du poseur

Ce matériel doit être entretenu et vérifié annuellement, si vous le souhaitez, Souchier-Boullet peut vous proposer un contrat de vérification.

Réserves :

.....

.....

.....